

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA BUDDOWLANA - SZKOŁA

Lp - zgodnie z pozycjami z PSP	Zakres robót do wynania zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
1	KONSTRUKCJA			
1.1	Roboty ziemne, fundamentowe - poziom 0:			
1.1.1	Fundamenty	ZAKOŃCZONE	100%	Brak dokumentów użyciazi urobku.
1.1.2	izolacje	ZAKOŃCZONE	100%	
1.1.3	Podkłady pod posadzki	WYKONANE	100%	Izolacja termiczna gr. 24cm zamiast 25cm, brak poziomych bitumicznych powłok izolacji fundamentowych
1.1.3.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Szkoła			
1.1.3.2	Podkłady termoizolacyjne szkoła	WYKONANE	100%	Na części powierzchni występują zluszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi (mrozy)
1.1.3.3	Jastrych szkoła		0%	
1.2	Nadziemie :		0%	
1.2.1	Konstrukcja			
1.2.2	Zbrojenie	WYKONANA	100%	
1.2.3	Dach - konstrukcja			
1.2.3.1	Konstrukcja drewniana szkoła			
1.2.3.2	Konstrukcja satłowa dachu szkoła	WYKONANA	100%	
2	ARCHITEKTURA			
2.1	Ściany murowane			
2.2	Wykończenie ścian wewnętrznych	WYKONANE	100%	Pozostawiono otwory po przewiertach do szalunków bez uzupełnień.
2.3	Podłogi i posadzki		0%	
2.4	Sufity		0%	
3	Wyposażenie:		0%	
4	Dach - pokrycie			
4.1				
4.1.1	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową, na łatach lub deskowaniu		0%	
4.1.2	Twarda welna skalna mineralna dachowa		0%	
4.1.3	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową, na łatach lub deskowaniu		0%	
4.1.4	legary 2,5 x 5 cm zabezpieczone do NRO		0%	
4.1.5	Deski - cedr kanadyjski - na legarach ułożonych krzyżowo		0%	
4.2	Warstwa "O"			
4.2.1	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową, na łatach lub deskowaniu		0%	
4.2.2	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z welny mineralnej gr. 30cm z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych		0%	
4.2.3	Panel na rąbek z blachy		0%	
4.3	Warstwa "P-P"			
4.3.1	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową		0%	
4.3.2	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z welny mineralnej gr. 30cm z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych			
4.3.3	Panel na rąbek z blachy		0%	
4.4	Warstwa "L"		0%	
4.4.1	Pełne deskowanie z płyty MFP	WYKONANE	100%	
4.4.2	Panel na rąbek z blachy		0%	
5	Elewacja			
6	Stolarka:			
6.1	Stolarka wewnętrzna			
6.2	Stolarka zewnętrzna			
6.2.1	Drzwi aluminiowe		0%	
6.2.2	Okna polaciowe		0%	
6.2.3	Okna PPOŻ		0%	
6.2.4	Okna aluminiowe		0%	
6.2.5	Obróbki blacharskie - parapety		0%	

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:

wg załącznika nr 2

Końcowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:

Podpisy
Komisji:

INSPEKTOR NADZORU
inż. ZDZISŁAW KRUK
Up. nr 193/79/1983 WBPP
1. KIEROWNIK DOSTAW
Referatu Gospodarki Energetyki i Inżynierii
2. HALINA DROBINA
3.

4. _____
5. _____
6. _____

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA BUDDOWLANA - PRZEDSZKOLE

Lp - zgodnie z pozycjami z PŚP	Zakres robót do wynania zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
1	KONSTRUKCJA			
1.1	Roboty ziemne, fundamentowe - poziom 0:	ZAKOŃCZONE	100%	Brak dokumentów użycia urobku.
1.1.1	Fundamenty	ZAKOŃCZONE	100%	
1.1.2	izolacje	WYKONANE	100%	izolacja termiczna gr. 24cm zamiast 25cm, brak poziomych bitumicznych powłok izolacji fundamentowych
1.1.3	Podkłady pod posadzki			
1.1.3.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Przedszkole	WYKONANE	100%	Na części powierzchni występują zruszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi (mrozy)
1.1.3.2	Podkłady termozolacyjne przedszkole		0%	
1.1.3.3	Jasnych przedszkole		0%	
1.2	Nadziemie:			
1.2.1	Konstrukcja	WYKONANA	100%	
1.2.2	Zbrojenie			
1.2.3	Dach - konstrukcja			
1.2.3.1	Konstrukcja drewniana przedszkole	WYKONANA	100%	Występuje brak pionowości w 7 elementach kratownicy.
1.2.3.2	Konstrukcja stalowa dachu przedszkole	WYKONANA	100%	Brak podlewki pod głowicami wsparcia.
2	ARCHITEKTURA			
2.1	Ściany murowane	WYKONANE	99%	Brak ścianki działowej 3,6m2 w pomieszczeniach kuchni. Pozostawiono otwory po przewiertach do szalunków bez uzupełnień. Występuje krzywizna ściany w osi 10.
2.2	Wykończenie ścian wewnętrznych		0%	
2.3	Podłogi i posadzki		0%	
2.4	Sufity		0%	
3	Wypośażenie:			
4	Dach - pokrycie			
4.1	Warstwa "K"			
4.1.1	Membrana o wysokiej paroprzepuszczalności			Ułożona membrana nie odpowiada warunkom STWIOR, pozostawiona 0% jako zabezpieczenie poszycia z płyt MFP
4.1.2	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową na łatach lub deskowaniu		0%	
4.1.3	Deski - cedr kanadyjski -na legarach ułożonych krzyżowo		0%	
4.2	Warstwa "L"			
4.2.1	Pełne deskowanie z płyt MFP	WYKONANE	100%	
4.2.2	Panel na rąbek z blachy o szerokości w ościach rąbków		0%	
4.3	Warstwa "M"			
4.3.1	Deskowanie połaci dachowych z płyt MFP	WYKONANE	100%	
4.3.2	Panel na rąbek z blachy o szerokości w ościach rąbków		0%	
5	Elewacja		0%	
6	Stolarka:			
6.1	Stolarka wewnętrzna		0%	
6.2	Stolarka zewnętrzna		0%	
6.2.1	Drzwi aluminiowe		0%	
6.2.2	Okna aluminiowe		0%	
6.2.3	Okna połaciowe		0%	
6.2.4	Okna PPOŻ		0%	
6.2.5	Obróbki blacharskie - parapety		0%	

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:

wg załącznika nr 2

Koncowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:

Podpisy Komisji:

1.

2. Referatu Gospodarki Regionalnej i Inwestycji

HALINA DROBINA

4.

5.

6.

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY - BRANŻA BUDDOWLANA - HALA SPORTOWA


Lp - zgodnie z pozycjami z PŚP	Zakres robót do wywania zgodnie z Kontraktem	Zakres robót wykonanych	stopień zaawansowania robót [%]	Uwagi do wykonanych Robót
17	KONSTRUKCJA			
17.1	Roboty ziemne, fundamentowe - poziom 0:	ZAKOŃCZONE	100%	Brak dokumentów utylizacji urobku.
17.1.1	Fundamenty	ZAKOŃCZONE	100%	
17.1.2	izolacje	WYKONANE	100%	Izolacja termiczna gr. 24cm zamiast 25cm, brak poziomych bitumicznych powłok izolacji fundamentowych
17.1.3	Podkłady pod posadzki			
17.1.3.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	WYKONANE	100%	Na części powierzchni występują złuszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi (mrozy)
17.1.3.2	Podkłady termoizolacyjne hala		0%	
17.1.3.3	Jasnych hala		0%	
17.2	Nadziemie:			
17.2.1	Konstrukcja	WYKONANA	100%	Nie zakończono obróbki gniazd posadowienia dźwigarów głównych konstrukcji stalowej. Brak podłewek pod głowicami wsparcia.
17.2.2	Zbrojenie	WYKONANE	100%	
17.2.3	Dach - konstrukcja			
17.2.3.1	Konstrukcja stalowa dachu	WYKONANA	100%	Brak podkładek pod łbami śrub sprzężających.
17.2.3.2	Konstrukcja drewniana dachu	WYKONANA	100%	
18	ARCHITEKTURA:			
18.1	Ściany murowane	WYKONANE	100%	Pozostawiono otwory po przewiertach do szalunków.
18.2	Wykończenie ścian wewnętrznych		0%	
18.3	Podłogi i posadzki		0%	
18.4	Sufity		0%	
19	Wypożażenie			
20	Dach - pokrycie			
20.1.1	Warstwa "L"			
20.1.1.1	Pełne deskowanie z płyty MFP	WYKONANE	100%	
20.1.1.2	Panel na rąbek z blachy		0%	
20.1.2	Warstwa "M"			
20.1.2.1	Deskowanie połaci dachowych z płyty MFP	WYKONANE	100%	
20.1.2.2	Panel na rąbek z blachy		0%	
20.1.3	Warstwa "R"			
20.1.3.1	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową, na łatach lub deskowaniu	WYKONANE	100%	
20.1.3.2	Izolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 30cm z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych		0%	
20.1.3.3	Panel na rąbek z blachy		0%	
21	Elewacja			
22	Stolarka ogółem w tym:			
22.1	Stolarka wewnętrzna		0%	
22.2	Stolarka zewnętrzna		0%	
22.2.1	Drzwi aluminiowe		0%	
22.2.2	Okna aluminiowe		0%	
22.2.3	Stolarka aluminiowa PPOŻ		0%	
22.2.4	Obróbki blacharskie - parapety		0%	

Materiały niewbudowane przejmowane przez Zamawiającego:


wg załącznika nr 2

Końcowe stanowisko Komisji do jakości odebranych Robót oraz Uwagi i zalecenia Komisji do wyceny:

Podpisy Komisji:

1.  INSPEKTOR NADZORU
inż. ZDZIŻANNA KRUK
Upł. nr 1937/01/09/R3 W6PP

2. KIEROWNIK DOŚ/BO/2612/01

3.  HALINA DROBINA

4. _____

5. _____

6. _____