



Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 31/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Informacja końcowa o wynikach podjętych działań dla realizacji wyznaczonych celów

Nazwa celu:


Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych w Słupi pod Kępem o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.

Okres realizacji celu: **2020 roku**

Data dokonania końcowej oceny: **28.12.2020 r.**

Obszar działalności jednostki	Określenie celu	Miernik		
		Wartość		
		Bazowa	Docelowa	Osiągnięta
Urząd Gminy Baranów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji	Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych w Słupi pod Kępem o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu	10.01.2020	15.12.2020	-

Przyczyny nieosiągnięcia wyznaczonego celu *: Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 31.01.2021 r.

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

(podpis kierownika referatu)

* wypełnić gdy wyznaczony cel nie został osiągnięty